

Richiesta primo avviamento

Il seguente modulo compilato in tutte le sue parti dovrà esser inviato a mezzo e-mail a **service@rehau.com** almeno 10 giorni prima della richiesta di intervento **riportando il numero d'ordine di acquisto del distributore di zona.**

Riferimenti del distributore REHAU:

Acquistato da	N. Ordine:
Art. 19936381001 Avviamento NEA SMART 2.0 riscaldamento/raffrescamento	Quantità:
Art. 19937581001 Avviamento NEA SMART 2.0 solo riscaldamento	Quantità:
Art. 19937541001 Avviamento VMC AIR ventilazione meccanica	Quantità:
Art. 19940551001 Avviamento EASY PUMP pompa di calore	Quantità:

Data e luogo richiesta avviamento:

Data _____
 Indirizzo _____ Località _____ CAP _____

Richiedente (Privato/Ragione Sociale):

Nome Cognome _____
 Indirizzo _____ Provincia _____ CAP _____
 Telefono/Cellulare _____ E-mail _____

Alla messa in funzione sarà presente (persona da noi autorizzata a sottoscrivere per nostro conto il rapporto di primo avviamento):

Nome Cognome _____
 Telefono/Cellulare _____ E-mail _____

Indicare la quantità di componenti installati NEA SMART 2.0

Stazione base	Modulo R	Modulo U	Trasfor. 230/24V	Sonda esterna	Room Unit	Fancoil	Collettori	Rete internet	
								Sì	NO
230V n.	230V n.				Cavo n.	n.	n.		
24V n.	24V n.	24V n.	n.	n.	Wireless n.				

Caratteristiche sistema Ventilazione Meccanica Controllata / Deumidificazione

Deumidificatori	nr.	Deuclimatizzatore	nr.	Ventilazione meccanica	nr.
Deumidificatore a soffitto		Deuclimatizzatore a soffitto		VMC AIR V/H	
Deumidificatore a parete		Deuclimatizzatore a parete		DEUM./DEUCL. con recuperatore	
Note/Modello:		Note/Modello:		Note/Modello:	

Caratteristiche Pompa di Calore (allegare schema di impianto):

Modello PDC _____ Matricola/Serial N. _____
 (vedi etichetta sulla macchina)

Si dichiara inoltre che il luogo dove è installata la regolazione è accessibile in modo sicuro e conforme a tutti i requisiti essenziali previsti dalle normative di sicurezza applicabili. Nel caso in cui, all'arrivo del personale incaricato per la messa in funzione, l'impianto non sia pronto o completato, o qualora non fosse presente il responsabile dei lavori, l'intervento sarà rinviato a data da concordare e l'IMPORTO RELATIVO AL TEMPO DI INOPEROSITÀ E DI VIAGGIO, SARÀ A CARICO DELLA DITTA INSTALLATRICE RICHIEDENTE. Il centro assistenza è tenuto a verificare unicamente il corretto funzionamento del sistema REHAU installato e la sua programmazione. Gli oneri sostenuti per la mancanza o incorretta effettuazione delle verifiche preliminari di seguito riportate verranno addebitate al richiedente. Le operazioni di avviamento si intendono ad impianto terminato, quindi con la centralina ed i suoi componenti cablati, e comprendono: settaggio dei parametri di funzionamento, verifica generale della funzionalità dei componenti principali, taratura di orari e temperature sulla necessità della clientela. Il costo dell'intervento verrà fatturato secondo le tariffe REHAU in vigore.

Data - Firma e/o timbro (leggibile) _____ Note _____

Verifiche da effettuare prima di richiedere l'intervento

Confermiamo che le indicazioni del **MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE** a corredo dell'apparecchio, sono state rispettate e che sono state eseguite le seguenti verifiche:

VERIFICHE PRELIMINARI REGOLAZIONE	SÌ	NO
La centralina ed i componenti sono accessibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentazione con trasformatore 230V/24V AC di potenza adeguata (se richiesta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linea BUS realizzata come da istruzioni di cablaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La sonda temperatura esterna è stata posizionata correttamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le sonde di mandata/ritorno e strutturale sono posizionate correttamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il circuito idraulico radiante è ultimato, risciacquato, caricato e sfiatato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effettuato bilanciamento idraulico impianto (pavimento radiante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I deumidificatori/deuclimatizzatori sono collegati e pronti all'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il generatore di calore di acqua calda per riscaldamento è funzionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il generatore di acqua refrigerata per raffrescamento è funzionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICHE PRELIMINARI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE	SÌ	NO
Completato impianto elettrico e idraulico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura di mandata acqua e portata idraulica idonee al funzionamento (come da manuale tecnico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collegamento scarico condensa (eventuale sifone)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collegamenti a plenum e bocchette di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispettata una distanza adeguata tra presa e immissione aria (rischio bypass)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo filtri aria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizzato ricircolo aria (per macchine DEUM/DEUCL. con RECUPERATORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICHE PRELIMINARI POMPE DI CALORE	SÌ	NO
I prodotti sono stati installati, rispettando gli obblighi riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza come previsto dalle norme vigenti, senza l'uso di attrezzature speciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I Vostri dati saranno trattati con la sola finalità di evadere la presente richiesta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, confermo di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, reperibile sul sito www.rehau.it, in basso nelle Policies, inclusa la possibilità di revocare l'autorizzazione al trattamento dei miei dati.

Data _____ Firma _____

Se siete interessati, a ricevere anche ulteriori informazioni da parte di REHAU, Vi preghiamo di confermare il consenso di seguito:

Acconto inoltre al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletters e informative sull'organizzazione di corsi e seminari da parte di REHAU S.p.A

Sì NO

Data _____ Firma _____