# Richiesta primo avviamento

Il seguente modulo compilato in tutte le sue parti dovrà esser inviato a mezzo e-mail a **service@rehau.com** almeno 10 giorni prima della richiesta di intervento **riportando il numero d'ordine di acquisto del distributore di zona.**

**Riferimenti del distributore REHAU:**

Acquistato da N. Ordine:

Art. 19936381001 NEA SMART 2.0 riscaldamento/raffrescamento radiante (inclusi deu e fan coil) Quantità:

Art. 19937581001 NEA SMART 2.0 solo riscaldamento radiante Quantità:

Art. 19937591001 NEA SMART 2.0 solo Fan Coil (fino a 10 unità terminali) Quantità:

Art. 19937541001 Sistema VMC AIR ventilazione meccanica Quantità:

Art. 19940551001 Sistema EASY PUMP pompa di calore Quantità:

**Data e luogo richiesta avviamento:**

Data

Indirizzo Località CAP

**Richiedente** (Privato/Ragione Sociale):

Nome Cognome

Indirizzo Provincia CAP

Telefono/Cellulare E-mail

**Alla messa in funzione sarà presente** (persona da noi autorizzata a sottoscrivere per nostro conto il rapporto di primo avviamento):

Nome Cognome

Telefono/Cellulare E-mail

**Indicare la quantità di componenti installati NEA SMART 2.0**

| Stazione base | Modulo R | Modulo U | Trasfor. 230/24V | Sonda esterna | Room Unit | Fancoil | Collettori | Rete internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V n. | 230V n. | | | | Cavo n. | n. | n. | **SÌ** | **NO** |
| 24V n. | 24V n. | 24V n. | n. | n. | Wireless n. | | | | |

**Caratteristiche sistema Ventilazione Meccanica Controllata / Deumidificazione / Fancoil**

| **Deumidificatori/ Deuclimatizzatori nr.** | **Fan coil Silent Breeze nr.** | **Ventilazione meccanica nr.** |
|---|---|---|
| Deu/Deuclima a soffitto | Fan coil a soffitto (Ceiling D/MD) | VMC AIR V/H |
| Deu/Deuclima a parete | Fan coil a parete (Wall H/L) | DEUM./DEUCL. con recuperatore |
| Note/Modello: | Note/Modello: | Note/Modello: |

**Caratteristiche Pompa di Calore** (allegare schema di impianto):

Modello PDC Matricola/Serial N. (vedi etichetta sulla macchina)

Si dichiara inoltre che il luogo dove è installata la regolazione è accessibile in modo sicuro e conforme a tutti i requisiti essenziali previsti dalle normative di sicurezza applicabili. Nel caso in cui, all'arrivo del personale incaricato per la messa in funzione, l'impianto non sia pronto o completato, o qualora non fosse presente il responsabile dei lavori, l'intervento sarà rinviato a data da concordare e l'IMPORTO RELATIVO AL TEMPO DI INOPEROSITÀ E DI VIAGGIO, SARÀ A CARICO DELLA DITTA INSTALLATRICE RICHIEDENTE. Il centro assistenza è tenuto a verificare unicamente il corretto funzionamento del sistema REHAU installato e la sua programmazione. Gli oneri sostenuti per la mancanza o incorretta effettuazione delle verifiche preliminari di seguito riportate verranno addebitate al richiedente. Le operazioni di avviamento si intendono ad impianto terminato, quindi con la centralina ed i suoi componenti cablati, e comprendono: settaggio dei parametri di funzionamento, verifica generale della funzionalità dei componenti principali, taratura di orari e temperature sulla necessità della clientela. Il costo dell'intervento verrà fatturato secondo le tariffe REHAU in vigore.

Data - Firma e/o timbro (leggibile) Note

# Verifiche da effettuare prima di richiedere l'intervento

**Confermiamo che le indicazioni del MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE a corredo dell'apparecchio, sono state rispettate e che sono state eseguite le seguenti verifiche:**

| VERIFICHE PRELIMINARI REGOLAZIONE | SÌ | NO |
|---|---|---|
| La centralina ed i componenti sono accessibili | ☐ | ☐ |
| Alimentazione con trasformatore 230V/24V AC di potenza adeguata (se richiesta) | ☐ | ☐ |
| Linea BUS realizzata come da istruzioni di cablaggio | ☐ | ☐ |
| La sonda temperatura esterna è stata posizionata correttamente | ☐ | ☐ |
| Le sonde di mandata/ritorno e strutturale sono posizionate correttamente | ☐ | ☐ |
| Il circuito idraulico radiante è ultimato, risciacquato, caricato e sfiatato | ☐ | ☐ |
| Effettuato bilanciamento idraulico impianto (pavimento radiante) | ☐ | ☐ |
| I deumidificatori/deuclimatizzatori sono collegati e pronti all'uso | ☐ | ☐ |
| Il generatore di calore di acqua calda per riscaldamento è funzionante | ☐ | ☐ |
| Il generatore di acqua refrigerata per raffrescamento è funzionante | ☐ | ☐ |

| VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E FAN COIL | SÌ | NO |
|---|---|---|
| Completato impianto elettrico e idraulico | ☐ | ☐ |
| Temperatura di mandata acqua e portata idraulica idonee al funzionamento (come da manuale tecnico) | ☐ | ☐ |
| Collegamento scarico condensa (eventuale sifone) | ☐ | ☐ |
| Collegamenti a plenum e bocchette di distribuzione | ☐ | ☐ |
| Rispettata una distanza adeguata tra presa e immissione aria (rischio bypass) | ☐ | ☐ |
| Controllo filtri aria | ☐ | ☐ |
| Realizzato ricircolo aria (per macchine DEUM/DEUCL. con RECUPERATORE) | ☐ | ☐ |

| VERIFICHE PRELIMINARI POMPE DI CALORE | SÌ | NO |
|---|---|---|
| I prodotti sono stati installati, rispettando gli obblighi riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza come previsto dalle norme vigenti, senza l'uso di attrezzature speciali | ☐ | ☐ |

I Vostri dati saranno trattati con la sola finalità di evadere la presente richiesta.
Con la sottoscrizione del presente modulo, confermo di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, reperibile sul sito www.rehau.it, in basso nelle Policies, inclusa la possibilità di revocare l'autorizzazione al trattamento dei miei dati.

Data Firma

Se siete interessati, a ricevere anche ulteriori informazioni da parte di REHAU, Vi preghiamo di confermare il consenso di seguito:
Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletters e informative sull'organizzazione di corsi e seminari da parte di REHAU S.p.A

**SÌ** ☐ **NO** ☐

Data Firma

**REHAU S.p.A. Filiale di Milano** - Via XXV Aprile 54 - 20040 Cambiago MI - Tel 02 95 94 11 - Fax 02 95 94 12 50 - E-mail Milano@rehau.com
**Filiale di Roma** - Via Leonardo da Vinci 72/A - 00015 Monterotondo Scalo RM - Tel 06 90 06 13 11 - Fax 06 90 06 13 10 - E-mail Roma@rehau.com
www.rehau.it

© REHAU S.p.A

06.2024